



工程竣工验收单

项目名称	九成宫镇城关村魏家沟搬迁点砌筑护坡工程		施工单位	陕西子恒建筑工程有限公司	开工时间	2022年7月27日	竣工验收时间	2023年7月19日
主要技术指标	完成情况							备注
计划在九成宫镇城关村魏家沟搬迁点砌筑护坡工程600米，其中浆砌石护坡524米，挡墙76米；建设便民桥1座，桥梁全长28米，桥宽7米，高3米，上部结构采用1-16米预应力混凝土空心板，下部结构采用U型台，扩大基础。详见施工图纸。								
验收内容	具体验收情况详见附件工程竣工验收单（现场测量清单）							
工程存在问题	无							
验收组意见	工程质量是否合格	合格	劳务报酬	发放报酬337354.50元	工程监理是否到位	是		
验收结论	经县、镇、村和设计、监理单位现场验收为合格。							
参加验收人员签字	王伟 王 王 王 王 王 王 王 王							
施工单位意见	负责人（签字）： 王 2023年7月19日							

监理单位 意见	负责人(签字):   6103290021844	2023年7月19日
项目村意 见	负责人(签字):   6103290018613	2023年7月19日
项目镇意 见	负责人(签字):   610329000165	2023年7月19日
建设单位 意见	负责人(签字):   6103291000084	2023年7月19日

工程竣工验收单

工程名称	九曲河街道中街东河桥改建工程		
验收时间	2023.7.19		
验收记录及工程量:			
验收记录: 1. 桥上护栏长 21米 $\times$ 2侧 = 42米 2. 桥长 16米, 桥宽 7.1米. 3. 引桥长 30.3米. (4.8 + 2.5米 + 2米) 4. 桥左侧: 新建桥面铺装 70米. (30米 + 40米) 每侧 2. 5. 桥左侧: 桥面铺装 19米. 6. 桥左侧: 挡墙 29.8米. 验收人: 魏永华 验收人: 魏永华			
建设单位	签字 (盖章):	施工单位	签字 (盖章):
单位	 年 月 日	单位	 2023年 7 月 19 日

工程竣工验收单

工程名称	九义宫镇成安村排灌站水利配套设施工程
验收时间	2023.7.19

验收记录及工程量:

1. 物资数量: 7. ϕ 1m 排灌管 9 米.

8. 永久材料费: 1500 元.

10. 劳务报酬: 33755 元.

使用农民工 37 人.

11. 按照设计护土 524 米, 实际施工段 50 米 + 19 米 + 24.8 米 = 93.8 米, 实际施工段 405.2 米.

12. 桥梁: 按照设计 28 米, 实际施工段是桥梁 16 米 + 3 米.

13. 桥梁下增加挡土墙 14 米 $\times$ 2 = 28 米.

验收结论: 合格.

建设单位	签字 (盖章):  年 月 日	施工单位	签字 (盖章):  2023 年 7 月 19 日
------	--	------	--

验收人: 张

张

张

张

张

张

张